

FACTURI NEACHITATE		TOTAL BUGET ALOCAT	TOTAL BUGET CONSUMAT	SUMA FINANTATA	REST FINANTAT
BMD Constructii si Dezvoltare	1.407.006,05				
Mialma Impex SRL	860,00				
PFA Aur George	860,00				
Proarhitect 2000 SRL	82.847,72				
TOTAL	1.491.573,77	5.838.376,00	5.333.600,00	3.838.376,00	1.495.224,00

Solicitam finantare pentru factura cu numarul BMD-CD-121/12.02.2016 in valoare de 382.919,68 lei emisa de furnizorul BMD Constructii si Dezvoltare reprezentand lucrari de reparatii capitale Laborator de Angiografie. Atasam documentele justificative

S.C. BMD CONSTRUCTII SI
DEZVOLTARE SRL

Seria BMD - CD nr. 121

Cumparator Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
Constanta

Nr.ord.reg.com. J40/6923/30.04.2008

C.U.I 16379289

CIF RO 16379289

Sediul Sos. N.Titulescu nr.1, bl.A7, sc.B, ap.42

Judetul Bucuresti, Sector 1

Cap social 210 RON

Cod IBAN: RO55TREZ7005069XXX003443

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A

MUNIC BUCURESTI

Cod IBAN RO27BACX0000000031648250 Unicredit

Tiriac

FACTURA FISCALA

Nr.ord.reg.com.

C.U.I 4301103

CIF

Sediul B-dul Tomis nr. 145

Judetul Constanta

Contul RO67TREZ2315047XXX000619

Banca TREZORERIA CONSTANTA

939 / 12.02.2016

Nr. facturii BMD - CD - 121 ✓
Data (ziua, luna, anul) 12.02.2016
Nr. aviz insotire a marfi

Cota T.V.A 24%

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4.00	5.00	6.00
1	CVAL CERTIFICAT PLATA LUNA FEBRUARIE I 2016 CONF CONTRACT SI ACT AD NR 16			319,099.73		63,819.95
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Certificat în privința realității, regularității și legalității operațiunii.</p> <p>Nume <u>SAVIN RADU</u></p> <p>Data <u>12.02.2016</u></p> <p>Semnătura _____</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>BUN DE PLATA</p> <p>DATA</p> <p>VERIFICAT</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: right;"> <p>Ec. Manițu-Butcaru Gabriela</p> <p>Data notei contabile</p> <p>Contul <u>2213</u> = <u>404.01</u></p> <p>Art. /alin. bugetar <u>41.02</u></p> <p>Sursă finanțare <u>31.2</u></p> <p>Semnătură _____</p> </div>						
		Date privind expeditia				
		Numele delegatului Vranceanu Elena		Total din care accize:		
		Buletinul cartea de identitate RX nr 777886		319,099.73		
		seria / nr / eliberat (a)		63,819.95		
		Mijloc de transport / nr		X		
		Expedierea s-a facut la data / ora		Semnatura de primire		
		Semnaturile		Total de plata (col.5+col.6)		
				382,919.68		

Termen scadent 14

BORDEROU

CERTIFICAT PROVIZORIU DE PLATA FEBRUARIE - 2016

	Denumire deviz	Valoare contract	Val. cumulata de la inc. Act aditional 15	Val. pana la luna ant.	Total valoare - IN LUNA
I.	CORP SPITAL				
A.	LUCRARI REZISTENTA				
	REPARATII STRUCTURA TR. 1	106,116.19	0.00	0.00	0.00
	REPARATII STRUCTURA TR. 2	166,210.48	31,312.18	31,312.18	0.00
	REPARATII STRUCTURA TR. 3	226,096.89	47,417.18	47,417.18	0.00
	REPARATII STRUCTURA TR. 4	142,673.31	100,277.85	100,277.85	0.00
	REPARATII STRUCTURA TR5 NCS	214,028.44	254,085.67	254,085.67	0.00
	REPARATII STRUCTURA TR. 6	503,253.62	14,403.17	14,403.17	0.00
		1,358,378.93	1,854,188.40	1,849,410.75	4,777.65
B.	LUCRARI ARHITECTURA				
	ARHITECTURA TR 1	1,192,751.37	0.00	0.00	0.00
	ARHITECTURA TR 2	2,001,306.16	978,367.51	978,367.51	0.00
	ARHITECTURA TR 3	2,529,322.40	2,479,608.80	2,479,608.80	0.00
	ARHITECTURA TR 4	1,822,664.80	2,192,320.49	2,192,320.49	0.00
	ARHITECTURA TR 4 NCS		74,155.20	74,155.20	0.00
	ARHITECTURA TR 5	6,887,452.37	3,396,844.50	3,396,844.50	0.00
	ARHITECTURA TR 5 NCS		431,623.42	431,623.42	0.00
	ARHITECTURA TR 6	4,842,658.16	2,179,112.40	2,133,547.18	45,565.22
	ARHITECTURA EXTERIOARA	355,376.20	0.00	0.00	0.00
	ARHITECTURA FATADA SUD	5,686,709.87	393,829.38	393,829.38	0.00
	ARHITECTURA FATADA EST	3,902,999.77	0.00	0.00	0.00
	ARHITECTURA FATADA VEST	4,045,836.83	0.00	0.00	0.00
		33,267,077.93			
C.	LUCRARI INSTALATII TERMICE				
	DEM INST TERMICE TR 1	35,209.27	0.00	0.00	0.00
	DEM INST TERMICE TR 2	68,851.42	12,489.41	12,489.41	0.00

DEM-INST-TERMICE TR 3	69,702.79	3,697.27	3,697.27	0.00
DEM INST TERMICE TR 4	47,779.38	0.00	0.00	0.00
DEM INST TERMICE TR 5	74,140.46	6,395.88	6,395.88	0.00
DEM INST TERMICE TR 6	26,421.13	1,579.37	1,579.37	0.00
INST TERMICE TR 1	583,352.46	0.00	0.00	0.00
INST TERMICE TR 2	781,469.61	199,538.91	199,538.91	0.00
INST TERMICE TR 3	743,440.04	105,568.84	105,568.84	0.00
INST TERMICE TR 4	525,392.21	176,399.51	176,399.51	0.00
INST TERMICE TR 5	691,976.48	292,946.21	292,946.21	0.00
INST TERMICE TR 5 NCS		21,282.13	21,282.13	0.00
INST TERMICE TR 6	401,151.76	381,544.95	376,324.74	5,220.21
D. LUCRARI INSTALATII SANITARE	4,048,887.01			
DEM INST SANITARE TR 1	41,639.07	0.00	0.00	0.00
DEM INST SANITARE TR 2	100,694.05	3,693.07	3,693.07	0.00
DEM INST SANITARE TR 3	104,202.52	4,095.51	4,095.51	0.00
DEM INST SANITARE TR 4	100,947.92	5,693.80	5,693.80	0.00
INST SANITARE TR 1	259,432.08	0.00	0.00	0.00
INST SANITARE TR 2	644,533.19	134,504.52	134,504.52	0.00
INST SANITARE TR 3	782,863.77	148,739.55	148,739.55	0.00
INST SANITARE TR 4	462,732.18	170,944.49	170,944.49	0.00
DEM INST SANITARE TR 5	119,816.41	47,345.21	47,345.21	0.00
DEM INST SANITARE TR 6	41,575.44	4,549.25	3,790.33	758.92
INST SANITARE TR 5	869,377.26	372,777.12	372,777.12	0.00
INST SANITARE TR 6	342,652.21	97,093.03	89,441.62	7,651.41
E. LUCRARI INSTALATII ELECTRICE	3,870,466.10			
INSTALATII ELECTRICE TR 1	1,003,633.28	0.00	0.00	0.00
INSTALATII ELECTRICE TR 2	1,782,273.10	382,766.60	382,766.60	0.00
INSTALATII ELECTRICE TR 3	1,349,784.07	446,889.60	446,889.60	0.00
INSTALATII ELECTRICE TR 4	1,722,710.50	1,245,604.29	788,882.63	0.00
INSTALATII ELECTRICE TR 4 NCS		304,944.36	190,933.93	0.00
INSTALATII ELECTRICE TR 5	2,420,151.15	2,321,573.52	2,321,573.52	0.00
INSTALATII ELECTRICE TR 6	1,697,900.82	1,234,202.13	1,076,771.78	157,430.35
INSTALATII ELECTRICE TR 6 NCS				10,931.51
INST ELECTRICE CAM TABLOU GENERAL	903,027.67	614,744.30	538,851.32	75,892.98
INST ELECTRICE CAM TABLOU GENERAL NCS		878,272.96	878,272.96	0.00

F.	LUCRARI INSTALATII VENTILATIE	10,879,480.59			
	DEM INST VENT GR SAN TR 1	35,612.32	0.00	0.00	0.00
	DEM INST VENT GR SAN TR 2	24,438.54	0.00	0.00	0.00
	DEM INST VENT GR SAN TR 3	33,972.93	0.00	0.00	0.00
	DEM INST VENT GR SAN TR 4	35,623.79	0.00	0.00	0.00
	STATIONAR INST VENT GR SAN TR 1	38,199.39	0.00	0.00	0.00
	STATIONAR INST VENT GR SAN TR 2	44,417.33	99,787.95	99,787.95	0.00
	STATIONAR INST VENT GR SAN TR 3	75,499.27	38,264.82	38,264.82	0.00
	STATIONAR INST VENT GR SAN TR 4	46,979.38	33,372.70	16,686.35	0.00
	STATIONAR INST VENT GR SANITAR TR4 NCS		15,391.08	7,695.54	0.00
	STATIONAR INST VENT GR SAN TR 5	67,297.12	31,679.17	31,679.17	0.00
	STATIONAR INST VENT GR SAN TR 6	29,394.24	7,544.31	7,544.31	0.00
		431,434.31			
II.	CORP LUCRARI EXTERIOARE				
A.	LUCRARI ALIMENTARE CU APA				
	COND ALIM APA DIN SP CALARASI	164,626.45	0.00	0.00	0.00
	COND ALIM APA DIN 400mm EXISTENTA	24,310.12	0.00	0.00	0.00
	CAMIN VANE H 1.5	23,486.82	0.00	0.00	0.00
	CAMIN VANE H 2	17,754.92	0.00	0.00	0.00
	RACORDURI ALIMENTARE CU APA	24,773.45	0.00	0.00	0.00
	DESF REF SIST RUTIER RAC ALIM APA	85,925.98	0.00	0.00	0.00
	DESF REF SIST RUTIER RETEA DISTR	193,468.73	0.00	0.00	0.00
	RETEA EXT ALIM APA	421,832.46	0.00	0.00	0.00
	INST MEC HIDRAULI REZ 300 mm	141,506.86	0.00	0.00	0.00
	REZERVOR 300 mm	2,043,417.96	0.00	0.00	0.00
	IMPREJMUIRE PANOURI PLASA SARMA	262,469.67	0.00	0.00	0.00
	DRUM ACCES 1	51,598.89	0.00	0.00	0.00
		3,455,172.31			
B.	LUCRARI CANALIZARE MENAJERA				
	COLECTOR MENAJER 250 mm	604,762.41	0.00	0.00	0.00
	COLECTOR MENAJER	8,821.86	0.00	0.00	0.00
	CAMIN VIZITARE H 3.5	189,490.39	0.00	0.00	0.00
	DESF REF SIST RUT LA DEM CM/CP	191,683.48	0.00	0.00	0.00
	COL MENAJER IN CANIVOU	122,071.91	0.00	0.00	0.00

	LUC PROVIZ BYPASS INST REEPUR	227,291.65	0.00	0.00	0.00
	INST MEC HIDRAUL DECANTOR ETAJ	190,753.65	0.00	0.00	0.00
	DECANTOR CU ETAJ	107,942.51	0.00	0.00	0.00
	BAZIN CONTACT	6,835.32	0.00	0.00	0.00
	CAMIN VIZITARE H 5.5	24,905.64	0.00	0.00	0.00
	DESF REF SIST RUT LA COL MENAJER	358,523.27	5,467.87	5,467.87	0.00
	INST MEC HIDRAUL BAZIN CONTACT	60,996.32	0.00	0.00	0.00
		2,094,078.41			
C.	LUCRARI CANALIZARE PLUVIALA				
	COL FLUVIAL IN CANIVOU	89,825.54	0.00	0.00	0.00
	COLECTOR FLUVIAL	392,647.88	12,113.23	12,113.23	0.00
	CAMIN VIZITARE	7,771.27	0.00	0.00	0.00
	DESF PREF SIST RUT COLECTOR FLUVIAL	117,926.47	16,144.13	16,144.13	0.00
		608,171.16			
D.	LUCRARI INSTALATII ELECTRICE				
	INST ELECTRICE ILUM EXT	1,210,789.18	0.00	0.00	0.00
	INST ELECTRICE PT ST HIDROFOR	341,832.43	0.00	0.00	0.00
		1,552,621.61			
	ORGANIZARE DE SANTIER	1,491,991.34	1,196,395.30	1,196,395.30	0.00
	CSM SI ENDOCRINOLOGIE				
	REZISTENTA	619,888.49	0.00	0.00	0.00
	ARHITECTURA	1,128,001.57	0.00	0.00	0.00
	INSTALATII SANITARE	494,168.59	0.00	0.00	0.00
	INSTALATII ELECTRICE	334,146.36	0.00	0.00	0.00
	INSTALATII TERMICE	406,256.80	0.00	0.00	0.00
		-			
	ARHITECTURA COVOR CONDUCTIV, TAPET, TAVANE	939,565.25	542,118.04	271,059.02	0.00
	ARHITECTURA NCS		531,127.32	519,656.36	11,470.96
	INSTALATII MEDICINALE	200,671.04	488,984.65	488,984.65	0.00
	INSTALATII MEDICINALE NCS		178,649.87	178,649.87	0.00
	INSTALATII CURENTI SLABI - INCENDIU	107,540.46	199,654.15	199,654.15	0.00
	INSTALATII CURENTU SLABI -INCENDIU NCS		268,111.96	248,741.16	19,370.80
	INSTALATII CURENTI SLABI - TELEFONIE + VOCE-DATA	154,782.35	314,728.04	309,718.12	5,009.92
	RAMPE				
			3,774,743.82	3,774,743.82	0.00

	INSTALATIE APEL SORA		97,298.27	97,298.27	0.00
	INSTALATIE APEL SORA NCS		39,295.42	39,295.42	0.00
	TOTAL	67,442,780.61	31,083,052.55	30,738,972.62	344,079.93
	REDUCERE 7,26%	4,896,345.87	2,256,629.62	2,231,649.41	24,980.20
	TOTAL	62,546,434.74	28,826,422.93	28,507,323.21	319,099.73
	Instalatie climatizare si ventilatie BO		2,750,552.56	2,750,552.56	0.00
	Instalatie climatizare si ventilatie NCS		168,687.54	168,687.54	0.00
	Instalatii ventilatie aparate climatizare		208,009.84	208,009.84	0.00
	INST AER CONDITIONAT		3,071.64	3,071.64	0.00
	Regularizare cota privind cntr de accidente		-189.17	-189.17	0.00
	TOTAL	62,546,434.74	31,914,347.22	31,595,247.49	319,099.73
	TVA	15,011,144.34	7,646,679.34	7,582,859.40	63,819.95
	TOTAL GENERAL	77,557,579.08	39,561,026.57	39,178,106.89	382,919.68

AUTORITATE CONTRACTANTA,

ANTREPRENOR,

INGINER,

Suma de 382.919,68 lei
reprezinta - c.p. lucrari laborator Angiografic.

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
AUR GEORGE
DIRIGINTA DE SANTIER
AUT. NR. 0026441
DOMENII/SUBDOMENII:

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POTLOG VALERIA
DIRIGINTA DE SANTIER
AUT. NR. 0026441
DOMENII/SUBDOMENII:
6; 8.1; 8.2



Nr.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
„Sf. Apostol Andrei” Constanța
INTRARE / IEȘIRE
Nr. 647
Zi. 7 Luna. 02 An. 2016

SCJU
CONSILIUL JUD. CONSTANȚA
INTRARE Nr. 3827
2016 An Luna 02 Ziua 07

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

- În atenția D-lui Vicepreședinte Dragomir Nicolae Cristinel -

Vă rugăm să ne sprijiniți financiar pentru achitarea facturii cu numărul BMD-CD-121 din data de 12.02.2016 în sumă de 382.919,68 lei, emisă de BMD Construcții și Dezvoltare reprezentând lucrări de amenajare laborator de angiografie și instalare a echipamentului Angiograf SIEMENS Tip Artis Zee Floor în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța.

Aceste lucrări au fost finalizate și s-au desfășurat în baza Acordului de parteneriat încheiat cu Academia de Științe Medicale pentru implementarea proiectului „Furnizare sisteme de angiografie pentru dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare- dezvoltare și crearea de noi infrastructuri”.

Vă înaintăm alăturat copie după factură.

Vă mulțumim.

MANAGER,
DR. CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ

DIRECTOR FINANCIAR, CONTABIL,
EC. ANDRONE VIOLETA



Nr. 38.649 din 06.10.2015

APROB
MANAGER
Dr. Căpățină Dănuț

REFERAT,

O. J.
Eluțată de șeful H.C.

Având în vedere Acordul de parteneriat încheiat cu Academia de Științe Medicale în vederea elaborării și implementării Proiectului „Dezvoltarea Infrastructurii Publice de Cercetare - Dezvoltare existente și Creare de noi Infrastructuri”, precum și adresa S.C. Siemens S.R.L., firmă desemnată câștigătoare a licitației organizate de Academia de Științe Medicale pentru instalarea echipamentului Angiograf SIEMENS tip Artis Zee Floor, aparținând lotului 2, propun persoană de contact și responsabil implementare proiect pe dl. ing. Savin Radu, șef Serviciul Tehnic-Administrativ.

DIRECTOR ADMINISTRATIV

Ing. Cristea Micu-Renato

06.10.15

Ing. Savin Radu

Spitalul Clinic Județean de Urgență „ Sfântul Apostol Andrei ” Constanța

DISPOZIȚIA nr. 1214
Din data de 07.10.2015

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „ Sfântul Apostol Andrei ” Constanța, SC Performance Profile SRL, legal reprezentată prin Dr. Căpățînă Dănuț, conform contract de management sanitar nr.26432/19.12.2013 încheiat cu Consiliul Județean Constanța ;

Având în vedere :

- Adresa S.C. Siemens S.R.L nr.38614/06.10.2015 privind instalarea in Spitalul Clinic Județean de Urgență „ Sfântul Apostol Andrei ” Constanța a echipamentului Angiograf SIEMENS tip Artis Zee Floor, aparținand lotului 2, urmare castigarii licitatiei organizate de catre Academia de Stiinte Medicale pentru implementarea proiectului „ FURNIZARE SISTEME DE ANGIOGRAFIE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI CREAREA DE NOI INFRASTRUCTURI ” ;

- Referatul nr.38649/06.10.2015 - întocmit de către Directorul Administrativ-Ing. Cristea Micu-Renato, aprobat de Manager ;

În temeiul Legii nr.95/2006 – Titlul VII – Spitale, privind reforma în domeniul sănătății, coroborat cu art.40 din Codul Muncii ,

DISPUN :

Art.1. – Se numeste Dl. Ing. SAVIN RADU – Sef Serviciu Tehnic-Administrativ ca persoana de contact cu Academia de Stiinte Medicale si S.C. Siemens S.R.L si responsabil cu implementarea proiectului „ FURNIZARE SISTEME DE ANGIOGRAFIE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI CREAREA DE NOI INFRASTRUCTURI ”, prin instalarea in Spitalul Clinic Județean de Urgență „ Sfântul Apostol Andrei ” Constanța a echipamentului Angiograf SIEMENS tip Artis Zee Floor, aparținand lotului 2 ;

Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează persoana nominalizata la art.1, iar un exemplar original se depune la Resurse Umane; Serviciul de Registratură va comunica prezenta dispoziție persoanei în cauză, pe bază de semnătură .

MANAGER
DR. CĂPAȚÎNĂ DĂNUȚ

VIZAT,
COMPARTIMENT JURIDIC