

INVESTITII REALIZATE IN 2015

NR CRT	OBIECTIV	VALOARE TOTALA	PERIOADA DE IMPLEMENTARE	VALOARE FACTURATA 2015
1	CANALIZARE FONDURI ATRASE	7,5 mil euro	2013-2016	
2	CANALIZARE FONDURI PROPRII	1.401.417		1.401.417
3	GAZE – contributie proprie	4.500.000	2012-2015	1.049.053
4	DRUMURI CU FINANTARE OG 28/2015	15.287.841	2012 - 2018	5.461.262,62
5	DRUMURI FINANTARE BUGET LOCAL	1.601.000	2015-2016	701.000
6	INVESTITII IN BISERICI SI GEAMII		2015	936.104
7	AFTHER SCHOOL	450.000	2015	450.000
8	DOTARE CAMIN CULTURAL (SISTEM AUDIO, VIDEO)	450.000	2015	450.000
9	EXTINDERE SI REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VALU LUI TRAIAN, inclusiv dotari (mobilier nou, matriale didactice nou)	1,7 mil euro	2014-2015	1,7 miliarde euro
10	CREDITE ACHITATE (CONTRACTATE PENTRU DERULARE PROIECT EXTINDERE SCOALA SI CANALIZARE)	3.200.000	2014-2015	3.200.000
11	REALIZARE TROTUARE SI SPATII VERZI DN 3	1.700.000	2015-2016	0
12	PIETRUIRE STRAZI SI ALEI DE ACCES	1.800.000	2016	0

PROIECTE DEPUSE SPRE FINANTARE / IN CURS DE DEPUNERE SPRE FINANTARE

Nr crt	OBIECTIV	VALOARE TOTALA	STADIU	PERIOADA DE IMPLEMENTARE
1	PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANTA PENTRU PERIOADA 2014-2020 COMUNA VALU LUI TRAIAN REABILITARE RESEA DE APA – 5,85 KM EXTINDERE RESEA APA – 10,952 KM EXTINDERE RESEA CANALIZARE MENAJERA – 28,527 KIVI EXTINDERE CONDUCTA REFULARE – 5,092 KM	7.692.979 EURO	IMPLEMENTARE SF	2015-2017
2	REALIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT VALEA SEACA	566.933 EURO	DEPUS SPRE FINANTARE AFIR	2015-2017
3	EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA NR 2 – SI CONSTRUIRE SALA SPORT	2.924.600 EURO	SF REALIZAT, URMEAZA SA SE DEPUNA CEREREA DE FINANTARE POR	2016-2018
4	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA	4.512.305 LEI	DALI TERMINAT, URMEAZA SA SE DEPUNA CERERE DE FINANTARE	2016-2018

5	ISTORIE NATURA APA, O NOUA OFERTA TURISTICA TRANSFRONTALIERA PENTRU O NOUA DESTINATIE KAYNARDJA – VALU LUI TRAIAN (REALIZARE DE PARCURI)	6 MIL EURO, DIN CARE PARTEA ROMANA 3 MIL EURO	CERERE DE FINANTARE DEPUSA, IN ANALIZA	2015-2018
6	DESCHIDEM DRUMUL CATRE CENTRUL DOBROGEAN DE INFORMARE SI AGREMENT LA RASCRUCEA NATURII CU ISORIA O ATRACTIE TRANSFRONTALIERA INOVATIVA IN RUTELE TURISTICE CONSTANTA – DOBRICH (DRUM CENTURA SUD SI CENTRU DE INFORMARE SI AGREMENT)	6 MIL EURO, DIN CARE 5,4 MIL EURO PARTEA ROMANA	CERERE DEPUSA SPRE FINANTARE, IN ANALIZA	2015-2018
7	MODERNIZARE CAI DE ACCES INFRASTRUCTURA AGRICOLA	1 MIL EURO	SF IN CURS DE REALIZARE	2016 – 2018
8	EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE	2.000.000 LEI	PT IN CURS DE REALIZARE	2016-2017
9	EXTINDERE RELETE ELECTRICE AMURGULUI, POTECA, MURFATLAR, CRETOIU	1.000.000 LEI	STUDIU DE SOLUTIE ENEL IN CURS DE IMPLEMENTARE CU TERMEN DE DEPUNERE 9.01.2016	2016
10	REALIZARE RELETE ELECTRICE ZONA C SI ZONA F INTERGRAL	4.500.000 LEI	SOLICITARE REALIZARE STUDIU SOLUTIE	2016-2017
11	DALARE CANAL COLECTOR SI PODETE CASETATE	11.200.000 LEI	ASTEAPTA FINANTARE – ADMINISTRATIA APELOR ROMANE	2016-2018
12	ACHIZITIA UNEI AUTOSPECIALE DE POMPIERI	140.000 EURO	SE PREGATESTE DOCUMENTATI A PT LICITATIE	2016
13	BRANSAMENTE CANALIZARE MENAJERA ZONA C SI STRAZI COLECTOR ETAPA I	4.000.000 LEI	PT EXECUTAT	2016
14	GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT ZONA C	3.000.000 LEI	SF REALIZAT	2016-2018

PRIMAR

FLORIN MITROI